



СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 03.08.2015 г., в гр. София, между:

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“, ЕИК 202062287, със седалище и адрес за управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, представлявана от инж. Асен Антонов - изпълнителен директор, наричан по-долу Възложител

и

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 831615056, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, бул. „Цар Борис III“ № 257, представлявано от Венцислав Валентинов Зарев, управител, наричан по-долу Изпълнител,

наричани заедно по-долу „Страни/те“.

ПРЕАМБЮЛ

Страните приеха за безспорно установено следното:

- I. Между Възложителя и Изпълнителя е сключен Договор № 76 / 05.11.2014 г. за изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ етап 3 по I-ва обособена позиция – участък от I-5 до II-51, наричан за краткост („Договор/а“).
- II. Съгласно т. 5.5. от Техническата спецификация към Договора, Изпълнителят следва да представи на Възложителя следните доклади, изготвени въз основа на извършените от него дейности по Договора:
 - Встъпителен доклад – в срок до 04.12.2014 г.;
 - Доклад за концептуалния проект – в срок до 22.01.2015 г.;
 - Проект за доклад за идейния проект – в срок до 16.04.2015 г.;
 - Доклад за идейния проект – в срок до 14.05.2015 г.;
 - Доклад за референтния проект – в срок до 18.06.2015 г.;
 - Окончателен доклад – в срок до 16.07.2015 г.
- III. Поради промяна на трасето на автомагистралата в участък 5, предмет на друг договор, във връзка с приближаване на пътен възел при път I-5 (Русе – Велико Търново) към Велико Търново на сравнително късен етап от проекта – 01.03.2015 г. (повече от 3 месеца след сключване на договора за проектиране) и изникналите свлачищни райони при с. Камен и с. Водица (за които не бе налична информация в „Геозащита“ гр. Плевен) се наложиха изменения спрямо предпроектните проучвания. За целта се проведеха значителни теренни проучвания (геоложки и геодезически) и се разработиха множество проектни решения както за трасе, така и за укрепителни мерки в свлачищните райони. Всичко това отне значителен времеви ресурс на Изпълнителя и доведе до известни забавяния в напредъка по проекта.
- IV. Към момента на подписване на настоящото споразумение Докладът за идеен проект е в процес на отстраняване на неточности по съдържанието му съгласно писмо от

Възложителя до Изпълнителя изх. № 1997 / 14.07.2015 г. със срок за предаване на коригиран Доклад за идеен проект до 03.08.2015 г.

- V. Към момента на подписване на настоящото споразумение Докладът за референтен проект проект е в процес на отстраняване на неточности по съдържанието му относно текстовата част съгласно писмо от Възложителя до Изпълнителя изх. № 2001 / 15.07.2015 г. със срок за предаване на коригиран Доклад за идеен проект – текстово съдържание до 28.07.2015 г. и указание към Изпълнителя, че графичната част от доклада следва да се представи след одобрението на Доклада за идеен проект.
- VI. С писмо вх. № 2299 / 31.07.2015 г. Изпълнителят е уведомил Възложителя за необходимостта от удължаване на сроковете по договора поради обективни обстоятелства във връзка с констатациите по т. III по-горе, като е предложил конкретни параметри на исканото удължаване.
- VII. Към момента на подписване на настоящото споразумение Изпълнителят не е изготвил и предал на Възложителя Окончателен доклад, който следва одобрението на Доклада за референтен проект.

Страните сключиха настоящото споразумение на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, с оглед констатираната по-горе невъзможност за изпълнение на Договора в срок поради непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, като се съгласяват и споразумяват следното:

1. Срокът за предаване от Изпълнителя на Доклад за идеен проект се определя до 17.08.2015 г.
2. Срокът за предаване от Изпълнителя на Доклад за референтен проект в се определя до 07.09.2015 г.
3. Срокът за предаване от Изпълнителя на Окончателен доклад се определя до 21.09.2015 г.
4. Срокът за изпълнение и одобрение на дейностите по Договора се определя до 30.09.2015 г.


Страните потвърждават и се споразумяват, че всички останали техни задължения по Договора остават непроменени.

За и от името на Възложителя:



Official stamp: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

За и от името на Изпълнителя:



Official stamp: "ПРОЕКТ" - ЕООД
СОФИЯ

Главен счетоводител:

